

Neubau Schivelbeiner Straße 29

Bautagebuch

Beginn: 02. September 2016

Abschluss: 31.12.2017

Kalender- wochen	Datum	realisierte Baumaßnahmen
32. - 34. KW	8. - 28. Aug.	Bauvorbereitende Maßnahmen - Fundamente für den Kran - Beweissicherung der angrenzenden Gebäude
35. - 36. KW	29.8. - 11.9.	- Aufbau des Krans - Vorarbeiten für den Aushub der Baugrube
37. - 39. KW	12.9. - 30.9.	- Ausheben der Baugrube, Bodenaustausch - Sicherung der Baustelle
40. - 41. KW	4.10. - 15.10.	- Ausheben der Baugrube, Bodenaustausch - Sicherung der Nachbarhäuser
42. - 43. KW	17.10. - 28.10.	- Bewehrungsarbeiten für Fundamente - Vorbereitung der Betonierung Fundamente
44. - 45. KW	31.10. - 11.11.	- Bodenplatte und Fundamente gegossen - Fertigteilwände im Kellerbereich aufgestellt - Schalung für Kellerdecke und erste Mauern
46. KW	16.11.16	GRUNDSTEINLEGUNG
46. - 47. KW	14.11. - 25.11.	- Abschluss des Kellergeschosses - Beginn mit Wänden und Stützen im Erdgeschoß
48. - 49. KW	28.11. - 09.12.	- Wände und Stützen des Erdgeschosses aufgerichtet - Verfüllen der Baugrube und Lichtschächte einbringen
50. - 51. KW	12.12. - 23.12.	- Schalung für Decke Erdgeschoß / Fußboden 1. OG - Betonierung der Zwischendecke, Vorarbeiten für 1. OG
52. KW	24.12.- 01.01.17	- Weihnachtsruhe
1. - 2. KW	02. 01. - 13.01.	- Wände u. Stützen in Beton und Stein 1. Obergeschoss - Decke des Seitenflügels gegossen
3. - 4. KW	16.01. - 27.01.	- Decke des 1. Obergeschosses fertiggestellt - im 2. OG Wände erstellt und Beginn Deckenschalung
5. - 6. KW	30.01. - 10.02.	- Betonierung der Zwischendecke 2. zu 3. Obergeschoß - Wände im 3.OG; Schalung und Bewehrung der Decke
7. - 9. KW	13.02. - 03.03.	- Abschluss 3. OG und Rohbau des 4. Obergeschosses - Wände und Schalung der Decke des 5. OG